


Projekt: B-Plan „Flachsäcker I“, Gemeinde Salach

Umweltbaubegleitung (UB) von artenschutzrechtlichen Maßnahmen

Datum: 19.10.2018 22.10.2018	Uhrzeit: 08:00 – 12:15 Uhr 12:45 – 13:15 Uhr	Witterung: sonnig, trocken
Teilnehmer (19.10.): Holger Franz (Gde. Salach) Annette Titze (Outdoor Art, Zell u. A.) Mitarbeiter des Bauhofes Wolfgang Lissak (Fachbüro f. ökol. Planungen)	E-Mail: wolfgang.lissak@t-online.de	
Sachstand / Befund <u>Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen</u> Maßnahme MV1 - Sicherung von Entwicklungsstätten von Totholz bewohnenden Käferarten Der Fachgutachter (Unterzeichner) wurde am 08.10.2018 darüber unterrichtet, dass die artenschutzrechtlich thematisierten Bäume 93 und 94 wurden zusammen mit dem übrigen Baumbestand am 06.10.2018 im Zuge der Baufeldräumung durch die Baufirma gefällt wurden. Am 19.10.2018 wurde versucht, die relevanten Baumstämme zu bergen und zu sichern. Hierbei wurde festgestellt, dass die Stämme der betreffenden Habitatbäume nicht mehr vorhanden waren und offenbar unmittelbar nach der Rodung beseitigt wurden. Die als Lebensstätten der betreffenden Käferarten identifizierten Baumstämme mit Mulmhöhlen konnten somit nicht im Sinne der formulierten Maßnahme M1 gesichert werden. Lediglich ein Teil der noch vorgefundenen Starkäste sowie die Wurzelstöcke dieser Bäume konnten gesichert werden. Die Baumteile – Stämme und Starkäste – wurden auf dem Grundstück Flst. 1690 in stehender Lagerung („Totholzpyramide“) unter Anleitung der UB eingebaut werden. Die fertiggestellte Totholz-Lagerung wurde am 22.10.2018 durch den Unterzeichner begutachtet. Es gibt keine Beanstandungen. Vier noch im Baufeld verbliebene Wurzelstöcke sollen im Zuge der Erschließungsarbeiten entnommen und im Bereich der errichteten „Totholz-Pyramide“ gelagert werden. Die zu entnehmenden und für den Einbau vorgesehenen Wurzelstöcke wurden markiert.		Zuständig Fa. Eichele, Bauhof



Projekt: B-Plan „Flachsäcker I“, Gemeinde Salach

Umweltbaubegleitung (UB) von artenschutzrechtlichen Maßnahmen

Abb. 1 – 4: Bergung und Sortierung des für die Lagerung im Sinne der M1 in Frage kommenden Baumteile.






Projekt: B-Plan „Flachsäcker I“, Gemeinde Salach

Umweltbaubegleitung (UB) von artenschutzrechtlichen Maßnahmen






Projekt: B-Plan „Flachsäcker I“, Gemeinde Salach

Umweltbaubegleitung (UB) von artenschutzrechtlichen Maßnahmen

Abb. 5 – 6: Zu entnehmende Wurzelstöcke im Eingriffsbereich.





Projekt: B-Plan „Flachsäcker I“, Gemeinde Salach

Umweltbaubegleitung (UB) von artenschutzrechtlichen Maßnahmen

Abb. 7 – 10: Aufbau der „Totholz-Pyramide“ zur stehenden Lagerung von Starkästen (19.10.2018).






Projekt: B-Plan „Flachsäcker I“, Gemeinde Salach

Umweltbaubegleitung (UB) von artenschutzrechtlichen Maßnahmen






Projekt: B-Plan „Flachsäcker I“, Gemeinde Salach

Umweltbaubegleitung (UB) von artenschutzrechtlichen Maßnahmen

Abb. 11 – 12: Fertiggestellt und mit Bauzaun gesicherte „Totholz-Pyramide“ (22.10.2018).





Projekt: B-Plan „Flachsäcker I“, Gemeinde Salach

Umweltbaubegleitung (UB) von artenschutzrechtlichen Maßnahmen

Gefertigt:
Heiningen, 23.10.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. Lissak'.

Dipl. Ing. (FH) Wolfgang Lissak